Jegyzőkönyv

Készült: Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 07. 26. napján 8^{00} órakor a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tárgyalótermében kezdődő, rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:	Karsai József	polgármester
	Pintér Gergő	alpolgármester
	Erdős Sándor János	képviselő
	Dr. Lőrincz Viktória	képviselő
	Rózsa János	képviselő
Tanácskozási joggal:		
	Dr. Szalontai András	jegyző
	Dr. Sárhegyi Judit	megyei főjegyző
	Gáts András	műszaki ellenőr
	Sárdi Petra	Területfejlesztési irodavezető, projektmenedzser
Jegyzőkönyvvezető:		
	Kaszáné L. Ágnes	köztisztviselő
Bejelentéssel távol maradt:		
	Horváth Ferencné	képviselő
	Kujbus András György	képviselő

Karsai József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 tagjából 5 fővel megjelent, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását az tette szükségessé, hogy a napirendi pontok tekintetében a döntést soron kívül meg kell hoznia a képviselő-testületnek.
Karsai József polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja.

Napirend:

1. Döntés a TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006 számú „Kadarkút, Orvosi rendelő és egészségház építése” projekt keretében építési beruházás tárgyában
   Előadó: Karsai József polgármester

2. Döntés a Csupaszív Biztos Kezdet Gyerekház 2022. évi nyári zárva-tartásáról
   Előadó: Karsai József polgármester

3. Döntés a 2022. évi városnapi büfé-szolgáltató kiválasztásáról
   Előadó: Dr. Szalontai András jegyző

A javaslat alapján Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2022.(VII.26.) számú határozata

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendet elfogadja.

A polgármester külön köszöntötte DR. Sárhegyi Judit megyei főjegyző asszonyt, Sárdi Petra asszonyt az egészségház építésének projektmenedzserét és Gáts András mérnök Urat az egészségház építésének műszaki ellenőrét.

1. Döntés a TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006 számú „Kadarkút, Orvosi rendelő és egészségház építése" projekt keretében építési beruházás tárgyában
Előadó: Karsai József polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat az ülés előtt került kiosztásra.

Az Orvosi rendelő és egészségház építési munkái nem haladnak. A kivitelező súlyos gazdasági, anyagi gondokkal küzd, ezért a megyével a műszaki ellenőr Úrral és a projektmenedzserrel, arra jutottunk, hogy javasoljuk a képviselő testületnek azt, hogy bontsa fel a kivitelezővel a szerződést, álljon el a szerződéstől, és a kivitelezővel számoljunk el.

Elmondta, hogy a kivitelezőnek volt egy előleg számlája és egy 25%-os teljesítése, amit a műszaki ellenőr Úr leigazolt.

Gáts András műszaki ellenőr elmondta, hogy 28-32% közötti készültségi fokon van az épület. Elmondta azt is, hogy Ő az önkormányzat szempontjából elfogult, tehát a végleges százalék beállítását egy külsős mérnöknek kell meghatároznia, aki független az építtetőtől és a kivitelezőtől. Véleménye szerint az 5%-os előleg és a 25%-os teljesítés igazolással együtt a készültség 30%-ot tesz ki. Elmondta, hogy túlzott előrefinanszírozás nem történt, a 30% körüli értéket jónak tartja.

A polgármester megkérte Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyzőt, tájékoztassa a képviselő-testületet arról, ha a képviselő-testület eláll a szerződéstől, annak mik a következményei.

Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző
Meg kell állapítani a maradék műszaki tartalmat, Ez összefüggésben van azzal, amit a műszaki ellenőr Úr mondott. Egyrészt el kell számolni a régi kivitelezővel, és a maradék műszaki tartalmat tételesen kimutatva, új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni egy új kivitelező kiválasztására. Ez a közbeszerzési eljárás ugyanolyan típusú, hiába kevesebb az összeg mint az elején volt. Le kell folytatni a közbeszerzési eljárást és egy új kivitelezővel be kell fejeztetni ezt az építkezést. Ennek a végső határideje 2023.06.30. A TOP pályázatokat

eddig be kell fejezni. Ezért is beszélgettünk polgármester Úrral arról, hogy nagyon lassan halad ez az építkezés. Közben megtudtuk, hogy komoly anyagi gondok terhelik a kivitelező céget, és nem szabad tovább várakoznunk rá, mert ha annyira elmegy az idő, és nem építkezik, akkor már nem lesz idő ennek az eljárásnak a lefolytatására. Nem tudunk kellő időt adni egy következő vállalkozónak arra, hogy befejezze az épületet.

Előfordulhat az, hogy az új közbeszerzési eljárásban magasabb összeg jön ki a kivitelezésre, hiszen az eltelt időszakban az árak emelkedtek. Ezért mi azt javasoljuk, hogy feltételes közbeszerzés kerüljön kiírásra. Ha sima közbeszerzés kerülne kiírásra és nincsen anyagi fedezete a képviselő testületnek, a rendelkezésre álló támogatási összeg és az ajánlati ár közötti különbséget a testület nem tudja saját erőből biztosítani, ezért eredménytelenné kellene tenni a közbeszerzési eljárást. Ha feltételes közbeszerzést írunk ki és kijön egy magasabb vállalási ár, mint ami rendelkezésünkre áll, akkor a Miniszterelnökség irányító hatósága felé élni lehet, un. ráemelési kérelemmel, ami ezt a hiányt az önkormányzat számára kiegészíti. Ha ez a döntés megvan, akkor a feltétel elmúlik, és alá lehet írni a vállalkozási szerződést. A támogatási összeg megemelkedik a ráemelés összegével. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához és a ráemelési kérelem elbírálásához idő kell. Nyilván mi ezt a folyamatot segíteni fogjuk, mert addig kell ennek a folyamatnak végbe mennie, amíg a ráemelésre is áll rendelkezésre forrás.

Gáts András műszaki ellenőr elmondta, hogy futunk az idővel, a források csökkennek. Az a cél, hogy ez a projekt kapja meg a szükséges kiegészítő forrást az esetlegesen magasabb befejezési költséghez. Elmondta, hogy az országban több építkezés is hasonló helyzetben van, ezért is fontos gyorsan dönteni, hogy meglegyen a szükséges forrás.

Sárdi Petra projektmenedzser elmondta, hogy a ráemelési forrásról való döntés nincs összefüggésben azzal, hogy jelenleg a Kormány nincs megállapodva az UNIÓ-val. Elmondta, hogy a 2014-2020 tervezési ciklusra a forrás rendelkezésre áll.

Dr. Szalontai András jegyző az elkészített és kiosztott határozati javaslathoz képest megkérdezi Polgármester Urat, hogy döntésbe legyen-e az foglalva, hogy a beárazást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv által vagy Igazsági szakértő által legyen elkészíttetve.

Tájékoztatta képviselő-testületet a szakértői díjak összegéről.

Elmondta, hogy célszerű lenne a határozati javaslat 4. pontja után 5. pontként szerepeltetni azt, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerve által az állapotfelmérést és az új közbeszerzési eljárást megalapozó költségbecslést készítessen. Elmondta, hogy mivel vélelmezhetően további forrásra is szükség lehet, így a 6. pontban is hangsúlyozandó, hogy feltételes közbeszerzési eljárás kerülne leírásra.

Gáts András műszaki ellenőr elmondta, hogy a korábban elhúzódó viták után a jogszabály kitalált egy független szervezetet, amely igazságügyi szakértőkből áll. A szervezet peren kívüli megállapodás esetén egy jóval erősebb jogforrással rendelkezik. Ennek a szervezetnek az álláspontja bírósági eljárásban jóval erősebb, mint egy független igazságügyi szakértő véleménye és a költsége is kedvezőbb a független igazságügyi szakértő költségeinél.

Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző

Ez itt egy szankciós elállás lesz, nyilvánvalóan azért, mert az idő múlásával egyértelműen látszik, hogy a kivitelező nem tudja befejezni ezt az építkezést határidőre, hiszen a határidő pár hónap múlva itt van és Ő 30% körüli készültségen áll. Ez azt eredményezi, hogy a képviselő-testület köteles lesz az elállási kötbért érvényesíteni, ami a nettó vállalkozói díj 20%-a. Nyilvánvalóan fizetésképtelen ez a cég, tehát az elállási kötbért nem fogja tudni befizetni. Ha befizetné nem is kellene ráemelési kérelem. A képviselő-testületnek az lesz a feladata, hogy érvényesítse ezt az elállási kötbért, hiszen nem mehet el amellett, hogy nem tudja befizetni. Valószínűleg pert kell majd indítani a kötbér érvényesítés miatt. Azt viszont tudni kell, hogy ki van fizetve 5% előleg és 25% teljesítés, és lesz egy megállapított készültségi fok, a kettő különbözetét az önkormányzatnak ki kell fizetni. Függetlenül attól, hogy most tudjuk, hogy a kivitelező nem fogja az elállási kötbért megfizetni. Nyilvánvalóan vitatni fogja a mi kötbér érvényesítésünket. Mivel Ő vitatja a Kötbért, nekünk meg van egy muszáj kifizetésünk, két nem elismert tartozásról van szó, amiket nem lehet egybeszámítani. A kötbért csak polgári peres úton tudjuk érvényesíteni. Az, hogy ez sikerül-e nem tudjuk, de az önkormányzatnak mégis ez a kisebbik rossz, mert ha ráemelésbe pótolni tudjuk a hiányát, akkor az önkormányzat nem szenved kárt. Ellenben viszont ha 2023. június 30.-ig ezt az építkezést nem fejezzük be, akkor vissza kell fizetni a támogatást. 292 millió forint visszafizetést Kadarkút nem bírna el, és nem maradhat egy üres épület a település közepén.

A főjegyző asszony elmondta, hogy próbáltak a vállalkozónak segíteni, de Ő nem reagált a megkeresésekre, állt az építkezés. Ahhoz, hogy ez az építkezés befejezhető legyen a visszalévő idő kell.

Gáts András műszaki ellenőr elmondta, hogy minden héten tartottak megbeszélést és a jegyzőkönyvekbe mindig belekerült, hogy az építkezést a vállalkozó a jövő héten folytatja. Nincs már bizalom a cég felé.

Karsai József polgármester

Kérdés, hozzászólás, észrevétel?

Erdős Sándor János képviselő
Amit eddig megcsinált az minőségben megfelelő? Itt egy megkezdett munka van, én sem szívesen álok bele egy megkezdett munkába, ha nem megfelelő minőségű.
Én már előre félek, ha építkezés van nálunk, mert mindenhol probléma van.

Gáts András műszaki ellenőr elmondta, hogy az építkezések során megfelelt vagy nem megfelelt minősítés van. Mindannyian látjuk, hogy vannak hibák, voltak szerkezetek, amik vissza lettek bontatva, újra lettek építve. Elmondta, hogy tökéletes kivitelezés nincsen, viszont az új kivitelező mindent lát. Fel tudja mérni a fészkesedés mértékét a rácsostartók alakváltozását stb. Elmondta, hogy az új ajánlatevőnek kötelessége lesz, hogy megtekintse az elkészült ingatlant és lesz lehetősége arra, hogy kérdéseket tegyen fel. Elmondta, hogy van alapozási részlet, amelynek elcsúszott a geometriája, és van hibalista is. Elmondta, hogy állékonysági probléma nincs az épületben, tartószerkezetileg jó. Fontos, hogy az épület tető alá került.

Dr. Lőrincz Viktória képviselő
Egyrészt én is azt szerettem volna megkérdezni amit Erdős képviselő Úr. Másrészt én nagyon köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, mert igazából a testület miatt kérdezem azt, hogy amit két hónapja megkérdeztem Öntől ezt az épületet, hogy akkor már tudták-e ezt a helyzetet, mert akkor nem ezt a választ kaptam Öntől testületi ülésen, hanem a jegyző Úr azt mondta,

hogy teljesen mindegy mert olyan fázisban vagyunk, hogy ennyi pénzért ennek a vállalkozónak meg kell csinálnia. Ha két hónappal előbb ez már tudható volt, akkor szerintem a testületnek ezt illett volna tudni, mert akár akkor mi is javasolhattuk volna ezeket a dolgokat.

Gáts András műszaki ellenőr elmondta, hogy mivel műszaki dolgokról van szó Ő válaszolna. Elmondta, hogy a kivitelező azzal hitegetett, hogy fog kapni egy nagyobb volumenű munkát a finanszírozási problémái megoldódnak és haladni tud a munkával. Elmondta, hogy soha nem kért határidő hosszabbítást. Jogilag nem nagyon lehetett mást tenni. Sajnos a késedelmi kötbér lejártának határidejét nem lehet kivárni, mert akkor az önkormányzat kerül kellemetlen helyzetbe. Március 24. óta érdemi munka nem folyt az építkezésen. Elmondta, hogy az olyan munkákon, ami jelentős technológiai időt vesz igénybe túl van az építkezés, 3-4 hónap alatt befejezhető.

Dr. Lőrincz Viktória képviselő megkérdezte **Gáts András műszaki ellenőrtől,** hogy látja lesz olyan kivitelező, aki egyáltalán pályázik.

Gáts András műszaki ellenőr elmondta, hogy kezd az építőipar átalakulni, fogynak az Állami beruházások, szabadul fel munkaerő.

Karsai József polgármester
A legjobb megoldás az lett volna, ha ez a cég befejezi ezt az építkezést. Mi mindent megtettünk ezért. Most mi fogjuk felvállalni, hogy ezt a céget bedöntjük. Azért vártunk még, mert a beépítésre kerülő nyílászárók a gyártónál már le vannak gyártva. Szerettem volna, hogy ezeket a nyílászárókat még építsék be, de mivel a kivitelező fizetni nem tud ez nem történik meg.
A polgármester beszélt arról is, hogy az épület átadásához szükséges egy új E.ON trafó elhelyezése is, mert a jelenlegi trafó nem bírja el ezt a terhelést. Az egyeztetések és a szükséges befizetések megtörténtek, de ez is egy lassú folyamat.

Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző
Két hónapja nem lehetett mást mondani, mert volt egy megkötött közbeszerzéses vállalkozói szerződés ezt végig kell csinálni azért a pénzért.

Elmondta, hogy az irányító hatóság listát készített azokról a beruházásokról, amik már eleve nem valósíthatóak meg. Ezek a projektek visszafizetésre kerülnek és a még befejezhető projekteket támogatják.

Rózsa János képviselő
Az Akác vendéglő felújítása 160 milliós projekt, ezt nem lehet átcsoportosítani az egészségházhoz?

Karsai József polgármester
Nem, mert teljesen más forrás.

Rózsa János képviselő
A támfalba az a talajminőség kerül, amelyik az épület előtt le van kupacolva?

Gáts András műszaki ellenőr
Nem, mert az töltésre alkalmatlan talaj.

Elmondta, hogy ebből voltak viták, mert a kivitelező többször megpróbálta beépíteni, természetesen sikertelenül.

Rózsa János képviselő
Az épület mellett található ásott kút megőrizhető-e?

Gáts András műszaki ellenőr
Építészeti elemként megtartjuk.
A kút funkcióját úgy, mint élő kút nem tudom garantálni.

Rózsa János képviselő
A parkoló építésnél nem lehet spórolni a kivitelezésen?

Gáts András műszaki ellenőr
A parkoló építési engedéllyel készül a Magyar Közúttal egyeztetett műszaki tartalommal. Jelenleg attól az építési engedélytől nem tudunk eltérni.

Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző elmondta, hogy a műszaki tartalmat nem lenne szerencsés módosítani.

Rózsa János képviselő
Ennek a cégnek mi leszünk az első elgáncsolói?

Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző
Igen.

Dr. Lőrincz Viktória képviselő
Ebbe nem kell lelkiismeretet belevinni, Kadarkutat kell nézni.

Karsai József polgármester megköszönte Gáts András lelkiismeretes műszaki ellenőri munkáját, amit az egészségház építése során végez.

Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző
Azzal azért legyünk tisztában, hogy ennek van rizikója. 2023. július 28.-án jár le a kivitelezési határidő. Mi ez előtt bontunk szerződést. Nyilván tudjuk, hogy a késedelmi kötbér 30 nap max. Úgy sem történik semmi 30 nap alatt. A kivitelező ezzel fogja vitatni az elállási kötbért. Azt fogja mondani, hogy mi nem jogszerűen álltunk el ettől a szerződéstől. Ez egy rizikófaktor, de én úgy gondolom ez a kisebb rizikó, mint az, hogy megyünk tovább és nem történik semmi és a 292 millió forint támogatást vissza kell fizetni.

Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Karsai József polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot a jegyző Úr által tett két kiegészítéssel. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2022.(VII.26.) számú határozata

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa Ajánlatkérőként indított és EKR000**412892**021. EKR szám alatt lefolytatott, **TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006 számú „Kadarkút, Orvosi rendelő és egészségház építése" projekt keretében** építési beruházás kivitelezője kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban, annak szerződés teljesítési szakaszában az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület, mint ajánlatkérőként szerződött Megrendelő fél a HM-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint nyertes ajánlattevő Vállalkozóval 2021.06.04. napon HKT-022/2021. szám alatt kötött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja.
2. A Képviselő-testület a szerződést a Vállalkozó előzetes szerződésszegésén alapuló érdekmúlásra tekintettel kívánja felmondani, mivel Vállalkozó a 2022. július 29. napon lejáró teljesítési határidőnek – figyelemmel a kivitelezés jelenlegi állására, készültségi fokára, Vállalkozó kivitelezés során tanúsított hozzáállására – reálisan nem fog tudni eleget tenni.
3. A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő az építési beruházás fennmaradó munkálataira új közbeszerzési eljárást, feltételes közbeszerzésként kíván előkészíteni és lefolytatni.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a felmondással kapcsolatos intézkedések megtételére, egyúttal felkéri az építési beruházás támogatásból történő, elszámolható befejezésének érdekében szükséges további intézkedések megtételére, különösen a közbeszerzési eljárás előkészítésére, illetve annak az előterjesztés melléklete szerinti felelősségi rendben meghatározottak szerint történő lefolytatására.
5. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés szerinti munkálatokból hátralévő pontos műszaki tartalom meghatározására a 2013. évi XXXIV. törvény alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szervet (TSZSZ) általi szakértői vélemény beszerzését soron kívül kezdeményezze.
6. A Képviselő-testület a mellékelt felelősségi rendet azzal a feltételes hatállyal fogadja el, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése keretében ismertté váló becsült érték alapján az eljárás a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 112. § b) pontja szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárásrendben, feltételes közbeszerzésként lefolytatható.

Felelős: Karsai József polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Döntés a Csupaszív Biztos Kezdet Gyerekház 2022. évi nyári zárva-tartásáról
Előadó: Karsai József polgármester

Az előterjesztés írásban kiadva.

A Csupaszív Biztos Kezdet Gyerekház vezetője tájékoztatta Kadarkút Város Önkormányzatát, mint fenntartót, hogy a gyerekházat 2022. augusztus 15. napjától 2022. augusztus 19. napjáig, összesen 5 nap időtartamra szeretné bezárni, szabadság miatt.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt.

Karsai József polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a Csupaszív Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás nyújtásának 2022. augusztus 15. napjától 2022. augusztus 19. napjáig tartó szüneteltetéséhez. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2022.(VII.26.) számú határozata

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csupaszív Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás nyújtásának 2022. augusztus 15. napjától 2022. augusztus 19. napjáig (5 munkanap) tartó szüneteltetéséhez hozzájárul.

Felelős: Karsai József polgármester
Határidő: azonnal

3. Döntés a 2022. évi városnapi büfé-szolgáltató kiválasztásáról
Előadó: Dr. Szalontai András jegyző

A 2022. augusztus 13. napján tartandó Városnapi rendezvényen büfé üzemeltetése tárgyában pályázati felhívás került megküldésre közvetlenül az alábbi vendéglátó vállalkozók részére:

- Győri-Andik Vivien 7530 Kadarkút, Árpád utca 3/a.
- Mannász Béláné 7530 Kadarkút, Árpád utca 35.
- Nagy és társa Kadarkút Kft. 7530 Kadarkút, Szabadság utca 2.
- Nagy Zoltán 7530 Kadarkút, Rákóczi utca 45.
- Szalai Árpádné 7530 Kadarkút, Alerán utca 1.
- Szunyika Kft. 7530 Kadarkút, Szabadság utca 45.

Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2022. július 25. (hétfő) du. 15.00. óráig összesen kettő ajánlat érkezett sértetlen, zárt borítékban

AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁT KÖVETŐEN AZ AJÁNLATOK TARTALMA A KÖVETKEZŐ:

1. AJÁNLATTEVŐ:

Ajánlattevő neve:	Mannász Béláné e.v.

Ajánlattevő székhelye:	7530 Kadarkút, Árpád utca 35.
Bruttó ajánlati ár:	**31.000 Ft**

AZ AJÁNLAT AZ AJÁNLATI KIÍRÁSNAK MEGFELEL.

2. AJÁNLATTEVŐ:

Ajánlattevő neve:	Nagy Zoltán e.v.
Ajánlattevő székhelye:	7530 Kadarkút, Rákóczi utca 45.
Bruttó ajánlati ár:	**100.000 Ft**

AZ AJÁNLAT AZ AJÁNLATI KIÍRÁSNAK MEGFELEL.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Karsai József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el Nagy Zoltán egyéni vállalkozó -székhelye: 7530 Kadarkút, Rákóczi utca 45.- 100.000 Ft összegű ajánlatát a városnapi rendezvényen büfé üzemeltetésére, valamint hatalmazzon fel a feladatellátási szerződés aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2022.(VII.26.) önkormányzati határozata

1. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zoltán egyéni vállalkozó (székhelye: 7530 Kadarkút, Rákóczi utca 45.) a 2022. augusztus 13. napján tartandó Városnapi rendezvényen büfé üzemeltetése tárgyában benyújtott 100.000 Ft. összegű ajánlatát elfogadja.

2. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mannász Béláné egyéni vállalkozó (székhelye: 7530 Kadarkút, Árpád utca 35.) a 2022. augusztus 13. napján tartandó Városnapi rendezvényen büfé üzemeltetése tárgyában benyújtott 31.000 Ft. összegű ajánlatát nem támogatja, mivel érkezett az ajánlatánál kedvezőbb ajánlat.

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ajánlattevőket a döntésről értesítse, és Nagy Zoltán egyéni vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel kösse meg a szerződést a feladat ellátásra.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Karsai József polgármester

Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését 9 $\frac{00}{}$ órakor bezárta.

Kmft.

Karsai József
polgármester

Dr. Szalontai András
jegyző